

**दिनांक- 29.12.2017 को उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री  
आवास योजना(ग्रामीण) एवं मनरेगा तथा अन्य बैठक की कार्यवाही**

उपस्थिति:- यथा पंजीनुसार

**प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) (Pradhan Mantri Awas Yojna-Gramin)**

उप विकास आयुक्त, लातेहार के द्वारा लातेहार जिला के सभी प्रखंडों में निम्नानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) का निर्माण एवं निर्धारित लक्ष्य तथा अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया-

क्रम संख्या	प्रखण्ड का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 का लक्ष्य	पूर्ण आवासों की सं०	पूर्णता का प्रतिशत	वित्तीय वर्ष 2017-18 का लक्ष्य	निबंधन	जियो टैगिंग	लक्ष्य क विरुद्ध जियो टैगिंग का प्रतिशत
1	बालूमाथ	834	610	73.14	575	561	397	62.09
2	बारियातु	1231	324	26.32	700	469	212	30.29
3	बरवाडीह	1759	330	18.76	593	449	80	13.49
4	चंदवा	728	429	58.53	461	380	215	46.64
5	गारु	324	91	28.09	201	30	16	7.96
6	हेरहंज	251	175	69.72	215	165	76	35.35
7	लातेहार	1633	783	47.95	613	662	449	73.25
8	महुआडांड	404	132	32.67	285	247	126	44.21
9	मनिका	1084	209	19.28	393	400	316	80.41
<b>कुल</b>		<b>8248</b>	<b>3083</b>	<b>37.38</b>	<b>4036</b>	<b>3363</b>	<b>1847</b>	<b>45.76</b>

समीक्षा के क्रम में पाया गया की प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति असंतोषजनक है। उपायुक्त, लातेहार के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला, लातेहार को 03 जनवरी 2018 तक अभियान चलाकर **PMAY-G** अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत आवासों को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत निबंधन, जियो टैगिंग एवं प्रथम किस्त की राशि का एफ0टी0ओ0 के द्वारा अंतरण सुनिश्चित की जाय।

उप विकास आयुक्त, लातेहार के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत **PMAY-G** आवासों को 31 मार्च 2018 के पूर्व तक पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है।

नोडल पदाधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) को दिनांक-03 जनवरी 2018 को अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

दिनांक-04.01.2018 तक लक्ष्य के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का शत-प्रतिशत प्रगति नहीं होने पर उप विकास आयुक्त, लातेहार को संबंधित प्रखंड के प्रखंड समन्वयक का संविदा समाप्त करने का निदेश दिया गया।

## इंदिरा आवास योजना

उप विकास आयुक्त, लातेहार के द्वारा बताया गया कि इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत 3547 आवास अबतक लम्बित है। बार-बार सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लातेहार जिला को निदेशित करने के बावजूद भी प्रगति असंतोषजनक है जिसकी प्रखंडवार विवरणी निम्नवत्त है-

क्रम संख्या	प्रखण्ड का नाम	लम्बित आवासों की सं०
1	बालूमाथ	112
2	बारियातु	560
3	बरवाडीह	373
4	चंदवा	487
5	गारु	788
6	हेरहंज	336
7	लातेहार	374
8	महुआडांड	190
9	मनिका	327
कुल		<b>3547</b>

उपायुक्त, लातेहार के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लातेहार जिला को निदेशित किया गया कि अभियान चलाकर उक्त लम्बित आवासों को एक पक्ष के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

## मनरेगा

उप विकास आयुक्त, लातेहार के द्वारा बताया गया कि मनरेगा अन्तर्गत मानव दिवस सृजन में महुआडांड, हेरहंज, लातेहार एवं बरवाडीह प्रखंड का प्रगति संतोषप्रद नहीं है तथा उक्त प्रखंडों में मानव दिवस सृजन क्रमशः 27%, 26%, 35% एवं 31% है।

उपायुक्त, लातेहार के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लातेहार जिला मनरेगा अन्तर्गत 100 प्रतिशत Persondays Genration सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया ताकि मजदुरों को काम मिल सके तथा उनका पलायन ना हो। साथ ही 40% से कम मान दिवस सृजन करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, लातेहार जिला को स्पष्टीकरण हेतु निदेशित किया गया।

उपायुक्त, लातेहार के द्वारा डी0बी0टी0 की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आधार सिडिंग एवं डी0बी0टी0 अंतरण में अब भी अंतर है। उक्त संदर्भ में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लातेहार जिला को शत प्रतिशत आधार सिडिंग कराकर डी0बी0टी0 में आये **Gap** को शुन्य करने हेतु निदेशित किया गया।

उप विकास आयुक्त, लातेहार के द्वारा मनरेगा अन्तर्गत एम0आई0एस0 में अबतक **Ongoing Scheme** की निम्नवत्त स्थिति बताई गई-

क्र०सं०	प्रखंड का नाम	No. of Ongoing Scheme
1	2	3
01	बालूमाथ	529
02	बारियातु	729
03	बरवाडीह	1199
04	चंदवा	878
05	गारु	505

06	हेरहंज	550
07	लातेहार	1081
08	महुआडांड	1250
09	मनिका	2280
कुल :-		9064

उपायुक्त, लातेहार के द्वारा एम0आई0एस0 में लम्बित उक्त योजनाओं को समीक्षा कर तीन दिनों के अंदर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लातेहार जिला को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लातेहार जिला को मनरेगा अन्तर्गत आवंटित अकरिमकता मद अन्तर्गत आवंटित राशि से सर्वप्रथम मनरेगा अन्तर्गत कार्यरत रोजगार सेवकों को लम्बित मानदेय भुगतान के बाद Material Wage में राशि खर्च करने हेतु निदेशित किया गया।

### मुख्यमंत्री जनसंवाद

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी, लातेहार जिला एवं अन्य विभागों को मुख्यमंत्री जनसंवाद में **Pending Cases** को अपने स्तर से समीक्षा करते हुये 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन अपलोड करने हेतु निदेशित किया गया।

### अन्यान्य

- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, लातेहार को मनरेगा कन्भरजेंस से निर्माण किये जाने आई0सी0डी0एस0 सेन्टर की सूची सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लातेहार जिला को समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

*अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।*

*[Handwritten Signature]*  
29/12/17  
उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक - 3022 /डी.आर.डी.ए. दिनांक - 29-12-17

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि:-

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लातेहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि बैठक की कार्यवाही को जिले के Website- [www.latehar.nic.in](http://www.latehar.nic.in) पर upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:-

प्रतिलिपि:-

सभी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारी, लातेहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
उप विकास आयुक्त, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*  
29/12/17  
उपायुक्त, लातेहार।