

दिनांक- 19.12.2017 को उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में सम्पन्न
स्वच्छ भारत मिशन बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति:- यथा पंजीनुसार

दिनांक- 19.12.2017 को उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में सम्पन्न स्वच्छ भारत मिशन(Sawachh Bharat Mission) की बैठक में लातेहार जिला के सभी प्रखंडों को ओ0डी0एफ0 करने के लिये शौचालय निर्माण के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत लक्ष्य के प्राप्ति हेतु विभाग/योजनावार निम्नांकित निदेश दिये गये :-

शौचालय निर्माण (Toilet Constuction)

कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार के द्वारा लातेहार जिला के सभी प्रखंडों में निम्नानुसार शौचालय निर्माण के फोटो अपलोडिंग, शेष IHHL लक्ष्य, स्वच्छता Index एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के स्थिति संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया-

| Sr. No. | Block Name | % of Uploaded Photographs | Bailance IHHL | Bailance Swacchta Index | Recived UC With Photo Graph |
|--------------|------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | HERHENJ | 94.35 | 0 | 45 | 0.00 |
| 2 | MAHUADANR | 58.46 | 3485 | 98 | 720000.00 |
| 3 | LATEHAR | 57.48 | 1145 | 73 | 25320000.00 |
| 4 | GARU | 56.92 | 0 | 46 | 1740000.00 |
| 5 | BALUMATH | 54.60 | 1347 | 68 | 2060000.00 |
| 6 | BARWADIH | 53.10 | 2460 | 54 | 0.00 |
| 7 | CHANDWA | 52.97 | 2325 | 78 | 3984000.00 |
| 8 | BARIYATU | 52.45 | 199 | 24 | 2424000.00 |
| 9 | MANIKA | 50.34 | 1617 | 48 | 360000.00 |
| Total | | 58.53 | 12578 | 534 | 36608000.00 |

❖ सर्व प्रथम सभी प्रखण्डों के शेष रह गये IHHL शौचालय निर्माण के लक्ष्य के संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रखण्ड अन्तर्गत शेष रह गये IHHL शौचालय निर्माण कमशः (बारियातु, लातेहार, मनिका, बालूमथ) को दिनांक 22.12.2017 एवं (महुआडांड, चन्दवा, बरवाडी) को दिनांक 28.12.2017 तक विभिन्न समुहों के माध्यम से बेसालाईन डाटा के आधार पर लाभको का डिमांड प्राप्त कर IMIS हेतु जिला कार्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सभी सहायक अभियंता, सभी कनीय अभियंता सभी प्रखण्ड समन्वयक एवं सोसल मोबलाईजर के साथ विशेष अभियान चलाकर शेष IHHL लक्ष्य को पूर्ण कराने हेतु स्मारित किया गया।

❖ विगत बैठक के समीक्षाक्रम में पाया गया था कि राज्य स्तर पर लातेहार जिले के फोटो अपलोड की स्थिति 63.82 प्रतिशत था जो दिनांक 15.12.2017 के राज्य स्तर से फोटो अपलोड उपरांत दिनांक 19.12.2017 के अनुसार 58.53 प्रतिशत है, वर्तमान में लातेहार जिला राज्य स्तर पर सबसे नीचे स्तर पर है इस संबंध में विगत बैठक में सभी प्रखण्डों को 70 प्रतिशत फोटो अपलोड करने हेतु निदेशित किया गया था। इस संबंध में सभी प्रखण्ड समन्वयक एवं सोसल मोबलाईजर को निदेशित

किया गया कि आगामी बैठक में पूर्व निर्धारित लक्ष्य का प्राप्ति करते हुए प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ फोटो का प्रतिशत निर्धारित प्रतिशत तक नहीं होने फलस्वरूप संबंधित प्रखण्ड समन्वयक एवं सोसल नोबलाईजर को सेवानुक्त करने हेतु कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार को प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया।

❖ लातेहार जिला अन्तर्गत 756 गांवों के स्वच्छता Index प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था जिसमें सभी प्रखण्डों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के समेकनोंपरांत प्राप्त हुआ कि अब तक 534 गांवों का स्वच्छता Index प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि 22 दिसम्बर 2017 तक (222) शेष रह गये सभी गांवों का स्वच्छता Index प्रतिवेदन भ्रवाते हुए कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

❖ विगत बैठक में निर्मित शौचालयों के गुणवत्ता का जांच करते हुए शौचालय निर्माण संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रखण्डों के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। परन्तु आज के बैठक में उक्त बिन्दु के समीक्षाक्रम में पाया गया कि किसी भी प्रखण्ड से अपेक्षित प्रगति यथा उपायोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में तत्परता नहीं दिखाई गई। इस संबंध में खेद प्रकट करते हुए संबंधित सभी प्रखण्डों के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता का अगले आदेश तक वेतन स्थगित रखने हेतु कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को निदेश दिया गया। इस संबंध में प्रगति की समीक्षा आगामी दिनांक 29.12.2017 को आहूत बैठक में की जायगी उक्त तिथि तक अगर संबंधित प्रखण्डों से उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त रहती है तो संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के विरुद्ध निलंबन एवं विभागीय कार्रवाई हेतु प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया।

प्रखण्ड बरवाडीह के समीक्षाक्रम में प्रखण्ड समन्वयक द्वारा यह सूचना दी गई कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कनीय अभियंता श्री अरुण सिंह द्वारा उपायोगिता प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है जिस कारण निर्मित शौचालयों का एक भी उपायोगिता प्रमाण पत्र जिला कार्यालय को हस्तगत नहीं कराया जा सका है, इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार को निदेशित किया गया कि संबंधित कनीय अभियंता से इस संबंध में स्पष्टीकरण पृच्छा करें। अगर 28 दिसम्बर 2017 तक संबंधित प्रतिवेदन हस्ताक्षर करते हुए जिला कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है तो श्री सिंह के विरुद्ध निलंबन का प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया।

❖ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडांड द्वारा बताया गया कि सोसल नोबलाईजर श्री भागेश्वर यादव द्वारा अपने कार्य में रुची नहीं ली जा रही है जिससे प्रखण्ड में शौचालय निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई हो रही है। बैठक में संबंधित कर्मियों से पृच्छा करने पर पाया गया कि उक्त कर्मियों बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित है। अतएव इस संबंध में श्री यादव के कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण उक्त कर्मियों को सेवानुक्त करने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडांड को प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया।

* प्रखण्ड बरवाडीह के प्रगति संबंधी सलाहकार ने प्रखण्ड समन्वयक द्वारा बताया कि लाभुको के शौचालय निर्माण संबंधी विहित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र के संबंध में आ रहे बाधा को उल्लेख किया गया। इस संबंध में अंचलाधिकारी, बरवाडीह से पृच्छा की गई परन्तु उनके बैठक में उपस्थित नहीं रहने उपरांत स्मारित कराते हुए ध्यानआकृष्ट कराया गया कि जिस प्रकार अन्य प्रखण्डों में शौचालय निर्माण में प्रतिवेदन निर्माण की प्रक्रिया की जा रही है उसी प्रकार से संबंधित हल्का के कर्मचारी एवं सी0आई0 द्वारा द्रुत गति से लाभुको के विहित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र को सत्यापित कराते हुए लाभुको को राशि विमुक्त करने हेतु प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

❖ स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),लातेहार का अगली बैठक 29.12.2017 को होगी।

(अनुपालन :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी, लातेहार जिला/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार/ सभी प्रखंड समन्वयक एवं सोशल मोबलाईजर/ सभी प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक (JSLPS) उप विकास आयुक्त, लातेहार)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

[Handwritten Signature]
22/12/17

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,

जिला जल एवं स्वच्छता समिति "प्रकल्प"
लातेहार।

ज्ञापांक - 285/SBM-G, दिनांक - 28.12.17
प्रतिलिपि :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बालुमाथ एवं बरवाडीह/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लातेहार जिला /सभी अंचलाधिकारी, लातेहार जिला/ कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, लातेहार/ सभी प्रखंड समन्वयक एवं सोशल मोबलाईजर/ सभी प्रखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक (JSLPS) लातेहार।

✓ प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि बैठक की कार्यवाही को जिले के Website- www.latehar.nic.in पर upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारी, लातेहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
22/12/17

उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,

जिला जल एवं स्वच्छता समिति "प्रकल्प"
लातेहार।